

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS HIDRAULICAS - SOHIDRA

PROJETO SÃO JOSÉ III
PROJETOS EM EXECUÇÃO 2013

LOTE	Município	Localidade	Nº FAM	Situação Atual da Obra %	Valor Licitado R\$	Empresa Executora	Liber. R\$	Físico (%)
1	V. Alegre	Vila Calabaça	24	Em execução	163.439,26	Conjasf	12.096,26	7%
	V. Alegre	Pé de Serra	25	Em execução	150.421,57	Conjasf	53.397,79	35%
2	Banabuiú	Palmares Lag Barra	33	Em execução	131.343,31	Métrica - Iguatu	70.302,09	54%
3	Boa Viagem	Poço do Gado II	35	Em execução	219.891,80	Beija Flor - Boa Viagem	77.216,50	35,17%
	Boa Viagem	Assent.25 de Maio/Agreste	34	Em execução	194.815,27	Beija Flor - Boa Viagem	141.027,39	72,18%
	Canindé	Sítio Saborá	32	Em execução	159.080,37	Beija Flor - Boa Viagem		
4	Independência	São Jerônimo	25	Em execução	142.713,73	LRF	122.485,88	86%
	Parambu	Esperança I	33	Em execução	122.924,12	LRF	38.596,27	31%
	Parambu	TRV Tiradentes	22	Em execução	72.680,89	LRF		
6	Guaiuba	P.A Santa Clara	10	Em execução	94.474,36	Beija Flor		
7	Ererê	Lagoa do Catolé	48	Em execução	172.849,40	Beija Flor	19.668,23	11%
	Ererê	Sítio Baixio	30	Em execução	128.607,01	Beija Flor		
	Pereiro	Sítio Alegião	25	Em execução	113.079,46	Beija Flor		

PROJETO SÃO JOSÉ II
PROJETOS EM EXECUÇÃO 2013

ORD	Município	Localidade	Nº FAM	Situação Atual da Obra %	Empresa Executora	Liber. R\$	Físico (%)
1	Ipú	Pau da porteira	19	Em Execução	2K Construções e Serviços Ltda	51.316,06	60%
2	Nova Russas	Peixe	40	Em Execução	Construmax Edificações Ltda	65.568,58	80%
3	Baturité	Pilar	29	Em Execução	2K Construções e Serviços Ltda	77.049,22	50%